

14 november 2006

Sørehavn:

Orientering om veiomlegning Nicolaybakken, og legging av ny vannledning.

Veiomlegningen skal fullføres og åpnes for ferdsel inne en uke iflg. Kåre Merkesvik.

Kåre Merkesvik/Myrseth og Bolstad AS som står for arbeidet som dessverre har blitt svært forsinket etter oppstart i juli. Kongshavn Industri AS og felleskapet ny vannledning Sørehavn (foreløpig 12 parter) står for finansieringen av den nye veien.

Hvem som tilslutt skal asfaltere veien og ruste opp resten av veien i Sørehavn er ikke bestemt. Vi har henvendt oss til lokalforeningens styre med forespørsel men ikke mottatt svar pr. dato.

I den nye veien er nå lagt vann og avløpsrør. Disse skal strekkes fra toppen av bakken frem til hovedvannledningen/kummene v/ Hviteporten. Arbeidet med dette skal utføres av Fyllingen Maskin AS, og arbeidsleder er Knut Espetvedt (mobil 993 76601).

Arbeidet startes opp denne uken, og det innebærer at:

- Trær skal felles og trace for rør skal først gå ca. 20 m på innsiden (mot høyre oppover mot Hviteporten). Her må noen tær taes ned, og sannsynligvis vil det bli noe sprengning.
- Deretter vil trace gå 45grader over vei til rett ovenfor der den lille elven kommer opp fra marken. Inngrepene vil derfor ikke berøre Signe Hansen eiendom.
- Deretter vil trace følge veien på utsiden (på nordsiden) frem til tilslutningspunkt v/Hviteporten. På ett tidspunkt vil trace måtte passere vei inn til Laila Pedersen og Randi og Ole Tilrem. Det vil bli utført så skånsomt som mulig og med forhåndsvarsling til de berørte.
- Der vil bli dager ilt denne perioden hvor veien blir stengt en del timer (spesielt når en skal over veien). Dette vil bli varslet i god tid.

Den videre gang for ny vannledning fra bunnen av Nicolaybakken og frem til Kristneset:

- Ledningen vil bli lagt i borehull fra fjellsiden v/Nikkeløen (nord for veien) og frem til "Småtjønnen". Med andre ord vil dette ikke særlig forstyrre trafikk i området.
- Borehullet vil gå langt nede i fjellet og berøre nordlige del av Vidar Kristiansens tomt, gå ca 2 m under vei opp til Ove og Åse Schuster og Tom og Hilde Andersen, for deretter å forsette i fjellet i bakkant (mot nord) av Tom og Hilde's eiendom. Der vil ikke forekomme sprengning, og så vidt vi oppfatter boespesialister vil der ikke forekomme ulemper for oppsitterne. Kart/målinger er tilgjengelig (gi meg epostadresser så sender jeg over til dere).
- Fra "Småtjønnen" vil trace gå over parkeringsplassen for "Søsterhyttene", kummer vil bli avsatt på begge sider av veien, og vannledningen vil fortsette gjennom nytt borehull som kommer ut der stien ned til Holmene starter.
- Fra krysset v/stien til Holmene, vil ledningen bli lagt i veien frem til siste kum (rett ved "Tunet"). I denne anleggsperioden beregnet til 2 uker, må de berørte parkere sine biler på anviste steder i området. Varsling i god tid på forhånd. Dette arbeidet forventer vi ikke vil skje før etter nyttår.

Kommunen forlanger slukkevann til hele distriktet. Dette er bakgrunnen for at vi må legge ny vannledning. Ledningen er forlangt overtatt av kommunen. De 12 tomteeierne som i utgangspunktet må dele på en anleggsregning nær NOK 3 mill. har søkt kommunen om stønad/kostnadsrefusjon på bakgrunn av at det ansees å være høyst urimelig at så få enheter er tvunget til å tilrettelegge slukkevann/oppgradert vannforsyning som eventuelt vil komme 40-45 boenheter til gode og gi alle oppsittere en tomtemessig verdiøkning.

Alle eiendommer tilsluttet den eldre vannledning vil kunne koble seg til den nye vannledningen. En nærmere redegjøring om hva dette innebærer vil bli orientert om senere så snart som kommunens VA etat har tatt stilling til saken.

Vi som bor i Sørhavn og er avhengig av åpen vei må dessverre belage oss på en del hinder og problemer den nærmeste tiden.

Fyllingen Maskinstasjon skal etter kontrakt ha ferdiggjort vannledningen innen 1 april 2007.

Kart over prosjektet med stikk, kummer og trace er tilgjengelig hos meg.

Med hilsen

På vegne av "Felleskapet Alvøen hovedvannledning"

Hendrik Fasmer

hendriksr@alvoen.no